

もやすごみの仮埋立後の掘起し作業進捗状況について（7月末現在）

仮埋立期間 H30年5月24日～12月21日

仮埋立ごみ総量 16,213トン

掘起し開始 H31年4月22日～

掘起し計画（3年）

（単位：トン）

	年間	月	日	ダンプトラック 1日あたり
搬出目標量	5,400	450	28	のべ10～12車

実績

（単位：トン）

	7月末	7月末当初計画
搬出実績	2,161	1,800
月平均	540	450
進捗率	13.3%	11.1%

