

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

次年度初頭

(2) 評価の方法

本市で導入している行政評価システムにより事業を評価し、事後評価シートはホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に掲げていた事業について計画どおりに実施することができた。本市の公立学校施設は老朽化が進んでいることから、今後も引き続き、長寿命化改良事業の活用を図るなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくとともに、その他の事業についても優先度・緊急度を考慮し、計画的に施設整備を実施していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

経年による劣化がある本郷中の校舎について、大規模改造事業を行い、建物の耐久性を確保するとともに、教育環境の改善を図ることができた。

また、老朽化が進んでいる東田小・岩西小・大清水小・向山小・幸小・鷹丘小・芦原小・多米小の校舎並びに南部中の武道場及び豊岡中・中部中・豊城中の屋内運動場では、構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高めるため、全体的な改修として長寿命化改良事業を行った。

さらに、松山小・野依小・つつじが丘小・東陵中・汐田小の校舎については、外壁モルタルの剥落防止、クラック処理及び屋上防水層の全面的な改修により、建物の長寿命化を図るための予防改修事業を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

羽根井小・牟呂小・三川小・老津小のトイレは避難所機能を強化するため損耗したトイレの改修を行い、洋式化を計画どおり実施することができた。
また、津田小・飯村小・牟呂小について、児童の安全を確保するため、老朽化の進んだフェンスや万代塀等の改修を計画どおり実施することができた
さらに、下地小・下条小・前芝小の校舎において、非構造部材耐震化のため外壁モルタルの剥落防止及びクラック補修を計画どおり実施することができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

高師小の特活室について、教室不足の解消等を図るため、普通教室(特別支援学級)として使用するために必要な整備を実施した。
また、豊城中の多目的スペースについて、教室不足の解消等を図るため、普通教室として使用するために必要な整備を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大村小のグラウンドについて、表層土の入れ替え等の整備を行い、教育環境の向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.10～R5.4	R5.3.31		
東田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.12～R4.9	R4.10.13		
松山小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.3～R4.9	R4.10.4		
羽根井小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.8	R4.9.1		
大村小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.3～R4.9	R4.9.26		
津田小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.12～R4.3	R4.3.18		
牟呂小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.9～R5.3	R5.3.23		
高師小学校	(3)	07	大規模改造(障害)	校		R4.10～R5.2	R5.3.9		
野依小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.3～R4.9	R4.10.3		
岩西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.10～R6.1	R5.3.31		
岩西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.10～R6.1	R5.2.6		
大清水小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.10～R5.6	R5.3.31		
向山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.12～R5.7	R5.3.31		
向山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.12～R4.9	R4.10.11		
二川小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.9～R5.3	R5.3.23		
老津小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.8	R4.9.1		
幸小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.6～R5.4	R5.3.31		
幸小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.10～R4.6	R4.7.4		
幸小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R3.10～R4.6	R4.7.4		
鷹丘小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.12～R4.9	R4.10.6		
芦原小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.10～R4.6	R4.7.7		
飯村小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.7～R5.1	R5.2.3		
つつじが丘小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.3～R4.8	R4.8.30		
南部中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	RS	R4.9～R5.2	R5.3.9		
本郷中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.10～R4.4	R4.4.12		
東陵中学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.12～R5.7	R5.3.31		
多米小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.10～R6.7	R5.3.31		
汐田小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.10～R5.3	R5.3.27		
豊岡中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	RS	R4.10～R5.10	R5.3.31		
中部中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	RS	R4.10～R5.10	R5.3.31		
豊城中学校	(3)	07	大規模改造(空調)	校	R	R4.7～R4.11	R4.12.1		
豊城中学校	(3)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.7～R4.11	R4.12.1		
豊城中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	屋	RS	R4.10～R5.10	R5.3.31		
下地小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.10～R5.3	R5.3.17		
牟呂小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.9～R4.11	R4.12.12		
下条小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.9～R5.2	R5.3.7		
前芝小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.9～R5.2	R5.2.16		