

都市再生整備計画 事後評価シート

牟呂坂津地区

平成28年3月

愛知県豊橋市


様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	愛知県	市町村名	豊橋市	地区名	牟呂坂津地区	面積	27ha			
交付期間	平成23年度～平成27年度	事後評価実施時期	平成27年度	交付対象事業費	2,517百万円	国費率	0.4			
当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名								
基幹事業 【道路】牟呂水神町1号線、【土地区画整理事業】牟呂坂津										
提案事業 【地域創造支援事業】生活環境改善事業(牟呂坂津地区)、つどいの広場事業(牟呂地域福祉センター)		事業名				削除/追加の理由				
1)事業の実施状況	当初計画から削除した事業		基幹事業 【道路】牟呂水神町1号線		関連事業に移行したため		影響なし			
	提案事業		—		—		—			
	新たに追加した事業		基幹事業		—		—			
	提案事業		—		—		—			
交付期間の変更	当 初	H23～H27	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響				—			
	変 更	—								
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標		従前値	目標値	数 値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ予定期	
	指標1	宅地利用率		基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	あり	平成28年4月	
		%	54	H22	60	H27	—	なし	—	
	指標2	地域福祉センター利用者数		人/日	198	H21	217	○	平成28年5月末	
		人/日	198	H21	217	H27	—	なし	—	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標3	歩道整備率		基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	あり	平成28年4月	
		%	45	H22	82	H27	—	なし	—	
		%	45	H22	82	H27	—	●	—	
	その他の数値指標1	20～30代の地区内人口		人	264	H23	—	339	平成28年4月	
4)定性的な効果発現状況	指 標		従前値	目標値	数 値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ予定期	
	その他の数値指標2	幼児・児童の地区内人口		人	105	H23	—	183	平成28年4月	
		人	105	H23	—	—	—	—	—	
	その他の数値指標3	—		—	—	—	—	—	—	
5)実施過程の評価	実施内容		実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	府内の他部局に対して隨時、事業進捗状況について確認を行い、都市再生整備計画事業全体を把握しながら推進に努めた。				都市再生整備計画に記載し、実施できた	●	事業を進捗させるためには、今後も隨時進捗状況を確認しながら事業を行う。		
						都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	●			
	住民参加プロセス	地域住民を対象に、毎年土地区画整理事業に関する出張相談会を開催した。				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施できなかった	●	事業の進捗を図るため今後も引き続き開催する。		
						都市再生整備計画に記載し、実施できた	—	—		
	持続的なまちづくり体制の構築	—				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	—			
						都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	—	—		

様式2-2 地区の概要

牟呂坂津地区(愛知県豊橋市) 都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標	目標を量定化する指標	従前値		目標値		評価値		
		単位:	%	54	H22	60	H27	
良好な住環境を確保し、歴史を感じながら安心して住み続けられる魅力あるまちづくり ①良好な住環境を有する、安心・快適なまちづくり ②地域交流の場の創出による、活力あるまちづくり ③交通災害に強い、安全安心なまちづくり	宅地利用率	人/日	198	H21	217	H27	240	H27
	地域福祉センター利用者数	人/日	45	H22	82	H27	55	H27
	歩道整備率	人	264	H23	—	—	339	H27
	20~30代の地区内人口	人	105	H23	—	—	183	H27
	幼児・児童の地区内人口	—	—	—	—	—	—	
	—	単位:	—	—	—	—	—	



□提案事業
地域創造支援事業 つどいの広場事業

○提案事業
地域創造支援事業 つどいの広場事業

子育てに関する援助などが行われている

整備された道路反射鏡と道路照明灯

国道23号線

形成されたまちなみ

造成された宅地

○関連事業
歴史サイン設置事業(未実施)

○関連事業
水路整備事業(未実施)

○関連事業
道路事業 牟呂水神町1号線(未実施)

豊橋市民病院

基幹事業
牟呂坂津土地区画整理事業

○関連事業(特会)
牟呂坂津土地区画整理事業

○関連事業
公園事業 坂津公園

整備に向けて発掘作業が行われている

S=1:10,000
0 50 100 200 500m

凡 例

- 基幹事業
- 提案事業
- - - ○ 関連事業



まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉センターは様々な世代が集う交流拠点としての役割を担い多様な活動に利用されている。更に地域の交流を促進するために、今後も引き続き地域コミュニティの形成の場となる公園の早期整備が求められている。 ・土地区画整理事業により狭隘道路の解消や歩道整備が進み、生活環境改善事業により道路反射鏡・道路照明灯の設置が進んだことにより、安全安心な生活空間の形成が進んだ。今後も土地区画整理事業を推進すると共に、より安全なまちづくりを進めていく必要がある。 ・土地区画整理事業により良好な住環境の形成が進んだ。一方で、地域の歴史の継承に配慮したまちづくりが求められている。
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・本事業で得られた効果を持続しさらなる発展を図るため、土地区画整理事業や公園事業の継続に加え、地域の歴史の承継に配慮したまちづくりを進める。 ・現在市としては、中心市街地のにぎわいの創出等に取り組んでおり、本地区は、中心市街地と近いため、これら取り組みとの連携を検討していく。