

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)(水質管理目標設定項目)  
(令和7年度実施分)

浄水検査結果(水質検査地点図:図1参照)

単位(mg/L)

施設の名称	浄水検査地点		採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果
小鷹野浄水場	1	小鷹野浄水場 浄水池	R7.6.16	0.000008	R7.9.8	0.000011	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	0.000006
高山浄水場	2	高山浄水場 浄水池	R7.6.9	<0.000005	R7.9.2	<0.000005	R7.12.9	0.000005		休止中
下条給水所	3	下条給水所 浄水池	R7.6.9	0.000012	R7.9.2	0.000011	R7.12.9	0.000010	R8.3.17	0.000006
	4	下条東町字北ヶ谷 給水栓	R7.6.9	0.000015	R7.9.2	0.000011	R7.12.9	0.000008	R8.3.17	0.000007
下地給水所	5	下地給水所 浄水池		休止中	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005		休止中
	6	大村町字松ノ木田 給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
南栄給水所	7	南栄給水所 浄水池	R7.6.2	0.000007	R7.9.1	0.000006	R7.12.3	0.000006	R8.3.16	0.000006
	8	柱八番町 給水栓	R7.6.2	0.000007	R7.9.1	0.000006	R7.12.3	0.000006	R8.3.16	0.000005
池上給水所	9	池上給水所 浄水池	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
	10	老津町字池上 給水栓	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
細谷給水所	11	細谷給水所 浄水池	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
	12	東細谷町字西島 給水栓	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
老津給水所	13	老津給水所 浄水池	R7.6.17	0.000014	R7.9.16	0.000015	R7.12.16	0.000014	R8.3.2	0.000007
	14	老津町字今下 給水栓	R7.6.17	0.000014	R7.9.16	0.000016	R7.12.16	0.000013	R8.3.2	0.000008
豊清給水所	15	豊清給水所 浄水池	R7.6.9	0.000005	R7.9.2	<0.000005	R7.12.9	<0.000005	R8.3.17	<0.000005
	16	豊清町字茶屋ノ下 給水栓	R7.6.9	0.000005	R7.9.2	<0.000005	R7.12.9	<0.000005	R8.3.17	<0.000005
大岩給水所	17	大岩給水所 浄水池	R7.6.17	0.000013	R7.9.16	0.000014	R7.12.16	0.000012	R8.3.2	0.000015
	18	大岩町字東荒田 給水栓	R7.6.17	0.000013	R7.9.16	0.000015	R7.12.16	0.000012	R8.3.2	0.000013
伊古部給水所	19	伊古部給水所 浄水池	R7.6.2	0.000021	R7.9.1	0.000015	R7.12.3	0.000016	R8.3.16	0.000014
	20	伊古部町字多岸田 給水栓	R7.6.2	0.000019	R7.9.1	0.000015	R7.12.3	0.000017	R8.3.16	0.000015
高山配水場	21	高山配水場 配水池	R7.6.9	0.000011	R7.9.2	0.000008	R7.12.9	0.000007	R8.3.17	0.000007
	22	二川町字西向山 給水栓	R7.6.17	0.000008	R7.9.16	0.000009	R7.12.16	0.000008	R8.3.2	0.000006
	23	西幸町字古並 給水栓	R7.6.2	0.000013	R7.9.1	0.000009	R7.12.3	0.000009	R8.3.16	0.000007
	24	雲谷加圧所 給水栓	R7.6.9	0.000009	R7.9.2	0.000008	R7.12.9	0.000006	R8.3.17	0.000006
多米配水場	25	多米配水場 配水池	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	26	東田町字北蓮田 給水栓	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005	R7.12.3	<0.000005	R8.3.16	<0.000005
	27	三ツ相町字三ツ相 給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	28	東脇二丁目 給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
北部配水場	29	北部配水場 配水塔	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	30	吉祥加圧所 給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	31	賀茂町字鎌田 給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
南部配水場	32	南部配水場 配水池	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
	33	西赤沢町字東浦 給水栓	R7.6.17	<0.000005	R7.9.16	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
	34	野依台一丁目 給水栓	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005	R7.12.3	<0.000005	R8.3.16	<0.000005
	35	西浜町 給水栓	R7.6.16	<0.000005	R7.9.8	<0.000005	R7.12.16	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
東部配水場	36	東部配水場 配水池	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005	R7.12.3	<0.000005	R8.3.16	<0.000005
	37	東七根町字宝地道 給水栓	R7.6.2	<0.000005	R7.9.1	<0.000005	R7.12.3	<0.000005	R8.3.16	<0.000005

※ 定量下限値 0.000005 (mg/L)

暫定目標値は合算で0.000050 (mg/L)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)(水質管理目標設定項目)

(令和7年度実施分)

原水検査結果(水質検査地点図:図2参照)

単位(mg/L)

施設 の 名 称	原水検査地点		採水年月日	検査結果	採水年月日	検査結果
小 鷹 野 浄 水 場	1	豊川 当古橋付近	R7.6.9	<0.000005	R7.12.9	<0.000005
	2	豊川伏流水着水井(水源)	R7.6.9	0.000013	R7.12.9	0.000009
	3	下条第1水源	R7.6.9	0.000012	R7.12.9	0.000009
	4	下条第2水源	R7.6.9	0.000012	R7.12.9	0.000008
	5	下条第3水源	R7.6.9	0.000008	R7.12.9	0.000006
	6	小鷹野第2水源	R7.9.8	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	7	小鷹野第3水源	R7.9.8	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	8	小鷹野浄水場 着水井	R7.9.8	0.000011	R8.3.9	0.000007
高 山 浄 水 場	9	高山浄水場 貯水池(水源)	R7.6.9	<0.000005	R7.12.9	<0.000005
下 条 給 水 所	10	下条第4水源	R7.6.9	0.000008	R7.12.9	0.000006
	11	下条第5水源	R7.6.9	0.000013	R7.12.9	0.000008
	12	下条第7水源	R7.6.9	0.000008	R7.12.9	0.000006
	13	石巻第1水源	R7.9.8	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	14	石巻第2水源		休止中	R8.3.9	0.000009
	15	石巻第3水源	R7.9.8	0.000017	R8.3.9	0.000009
	16	石巻第4水源	R7.9.8	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
	17	下条給水所 着水井	R7.6.9	0.000012	R7.12.9	0.000007
下 地 給 水 所	18	下地給水所 着水井(第6水源)	R7.9.8	<0.000005	R8.3.9	<0.000005
南 栄 給 水 所	19	南栄第2水源	R7.6.2	<0.000005	R7.12.3	<0.000005
	20	南栄第3水源	R7.6.2	0.000013	R7.12.3	0.000011
	21	南栄第5水源	R7.6.2	0.000009	R7.12.3	0.000008
	22	南栄第6水源	R7.6.2	0.000005	R7.12.3	<0.000005
	23	南栄第7水源	R7.6.2	0.000006	R7.12.3	0.000006
	24	南栄第8水源	R7.6.2	<0.000005	R7.12.3	<0.000005
	25	南栄給水所 着水井	R7.6.2	0.000008	R7.12.3	0.000007
池 上 給 水 所	26	池上第1水源	R7.9.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
	27	池上第2水源	R7.9.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
細 谷 給 水 所	28	細谷第1水源	R7.9.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
	29	細谷第2水源	R7.9.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
老 津 給 水 所	30	老津第1水源	R7.9.16	<0.000005	R8.3.2	<0.000005
	31	老津第2水源	R7.9.16	0.000021	R8.3.2	0.000012
豊 清 給 水 所	32	豊清水源	R7.6.9	0.000006	R7.12.9	<0.000005
大 岩 給 水 所	33	大岩水源	R7.9.16	0.000015	R8.3.2	0.000015
伊 古 部 給 水 所	34	伊古部第1水源	R7.6.2	0.000019	R7.12.3	0.000015
( 監 視 地 点 )	35	南栄第1水源	R7.6.2	0.000012	R7.12.3	0.000010
	36	南栄旧第3水源	R7.6.2	0.000018	R7.12.3	0.000019

※ 定量下限値 0.000005 (mg/L)