# 浄 化 槽 試 験 結 果 表

1. 工　事　名　　工事

2. 試験年月日　　年　　月　　日　　天候

3. 試　験　者（所属名）
　　（氏　名）

　立　会　者　現場代理人

4. 試 験 結 果
　1) 動作試験（現地）

| 名称 | 項目 | | 動作/状況 | 表示 | 測定値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ばっ気ブロワ | 電動機の運転電流 | No1 | 良・否 | 良・否 | A | V,　kw |
| | | No2 | 良・否 | 良・否 | A | V,　kw |
| | 運転の確認 | 自動交互 | 良・否 | 良・否 | —— | |
| | | 警報 | 良・否 | 良・否 | —— | |
| | 空気量の調整 | | 良・否 | —— | MPa | |
| | オイル量の確認 | | 良・否 | —— | —— | |
| | Vベルトの状況 | | 良・否 | —— | —— | |
| | 電磁弁動作確認 | | 良・否 | —— | —— | |
| | 安全弁動作設定圧力 | | 良・否 | —— | MPa | |
| 流量調整ブロワ | 電動機の運転電流 | | 良・否 | 良・否 | A | V,　kw |
| | 運転の確認 | 運転状況 | 良・否 | 良・否 | —— | |
| | | 警報 | 良・否 | 良・否 | —— | |
| | 空気量の調整 | | 良・否 | —— | —— | |
| | オイル量の確認 | | 良・否 | —— | —— | |
| | Vベルトの状況 | | 良・否 | —— | —— | |
| | 電磁弁動作確認 | | 良・否 | —— | —— | |
| | 安全弁動作設定圧力 | | 良・否 | —— | —— | |
| 放流ポンプ | 電動機の運転電流 | No1 | 良・否 | 良・否 | A | V,　kw |
| | | No2 | 良・否 | 良・否 | A | V,　kw |
| | 運転の確認 | 自動交互 | 良・否 | 良・否 | —— | |
| | | 同時 | 良・否 | 良・否 | —— | |
| | | 警報 | 良・否 | 良・否 | —— | |
| | | 動作水位 | 良・否 | —— | —— | |
| 浄化槽 | 槽内の状況 | | 良・否 | —— | —— | |
| | マンホール、縞鋼板の状況 | | 良・否 | —— | —— | |

※不要な項目は斜線、必要な項目は追加する

　2) 工場試験（出荷時）　　別紙のとおり（社内様式）
　3) 水張り試験（現地）　　別紙のとおり（社内様式）

3. そ　の　他
「汚水処理施設点検報告書」の様式を添付。（保証期間内で行う点検報告書）　　資料 1