試験項目一覧表

試　験　項　目			該当欄レ表示	試験予定時期	試験実施日
給排水設備	水圧試験　一次圧　1.75MPa	60分			
	二次圧　0.75MPa	60分			
	揚水管　ポンプ全揚程×2(最小0.75MPa)	60分			
	満水試験	30分			
	通水試験				
	水質検査　5項目(味・臭気・色・濁り・残留塩素0.2mg/L以上)				
消火設備	水圧試験　ポンプに連結する配管　ポンプ締切圧力×1.5	60分			
	送水口に連結する配管　設計送水圧力×1.5 又は1.75MPaのうち大きな圧力	60分			
	放水量				
	減水警報・自動給水作動試験				
空調設備	気密試験　冷媒ガスの種類による基準圧力				
	性能試験				
ガス設備	気密試験				
	点火試験				
	ガス漏れ警報機・自動遮断装置作動試験				
電気機器	絶縁抵抗測定				
	接地抵抗測定				
浄化槽設備	工場試験(出荷時)				
	水張り試験(現地)				
	動作試験(現地)				
その他	発生土コーン指数試験(JISA1228)				
	発生土環境汚染分析				

※　工事内容に合わせ必要な試験を追記する。