空調設備試運転結果報告書

1. 工　　事　　名

2. 温度測定年月日　　年　　月　　日 天候(　　)

3. 測 定 部 屋 名

4. 温 度 測 定 機 器

5. 測　　定　　者　（所 属 名）
　　（ 氏 名 ）

6. 立　　会　　者　現 場 代 理

7. 結　　果
(1)室内測定箇所と測定数(略図等)

(2)測定記録表

設定温度:　　℃

機種・能力												
	時刻	外気温度	騒音	風速	吸込温度	吹出温度	測定位置①	測定位置②	測定位置③	測定位置④	測定位置⑤	測定位置⑥
		℃	dB	m/s	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
運転開始	時　分											
30分経過	時　分											
60分経過	時　分											
設定温度到達	時　分											

※「設定温度到達」の記録は、吸込温度が到達した時とし、30分経過、60分経過の時刻にこだわらず記録する。