（改　正）　　別紙参考資料2

建築系工事書類一覧表

受　注　者		現場代理人	
契　約　日	年　月　日	主任･監理技術者	
工　　期	年　月　日 ～　年　月　日		

年度　　工　事　名

参考
最新版は豊橋市HP参照
http://www.city.toyohashi.lg.jp/26181.htm

	NO	書　類　名	部数	留意事項	根　拠	提出	提示	提出提示時期	確認
契約時	1	着手届	1			○		着手日	
	2	現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者　通知書	1	[添付図書] 経歴書、雇用関係の確認書類（「健康保険被保険者証」等の写し）	契約約款第10条	○		契約後7日以内	
	3	現場代理人兼任届	1	工程管理、安全管理、労務管理等に影響しないとし契約の他工事3件まで（請負金額3,500万円未満） [添付図書]　施工連絡体制表	現場代理人の常駐義務の緩和について	○		兼任する場合	
	4	主任技術者兼任届	1	専任を要する主任技術者の場合2件まで（請負金額[illegible]万円以上、建築一式7,000万円以上）、監理技術者には適用できない [添付図書]　各工事の施工場所を記入した地図（縮尺1/25,000以上、工事現場間の距離を記したもの）	建設工事の技術者の専任に係る取り扱いについて	○		〃	
	5	請求書（前払金請求時）	1	前払いを請[illegible]	契約約款第4条	○		随時	
	6	建設リサイクル法関係	1	建築物の解体 延床80m以上、新増築 500m以上、修繕・模様替 1億円以上 契約締結前審査（説明書・分別解体等の計画書・特記事項・工程表）、発注者は着工前に届出書を建築指導課に提出　現場表示確認	建設リサイクル法第11条、第12条	○		審査：契約前 提出：現場着手前	
工事施工前	7	建設工事保険（[illegible]災保険等(写)）	1	工事目的物を対象としたもの、保険証券・約款写し（契約上の工期じゅん工日＋21日（検査14日、手直し7日））	契約約款第49条	○		現場着手前	
	8	建設業退職金共済制度収納書	1	掛金納付書（契約者が発注者へ）又は購入しない場合は理由書　「建退共適用事業主現場」標識掲示	中小企業退職金共済法	○		〃	
	9	工事カルテ受注実績情報（コリンズ）登録	－	請負金額500万円以上、登録は契約後営業日10日以内。［登録のための確認のお願いは登録機関より専任監督員あてメールにて送付し、登録のための確認をとること。専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により内容を確認後、印刷保管する。］	標準仕様書 特記仕様書			契約後営業日10日以内	
	10	施工計画書 施工要領書	2	専門業種工事及び請負金額500万円未満工事は工種別施工計画不要、標準仕様書記載事項は記入不要、必要な工種別施工計画は監督員指示により総合施工計画に記載 施工計画書の記載事項は「建築工事監理指針」の各工種の一般事項参照　承諾後1部返却	標準仕様書	○		現場着手前	
	11	実施工程表（計画・実施）	1	計画：黒線（工事着手前）　変更：緑線（変更時）　実施：赤線（しゅん工時）で記入する （総合施工計画書に添付の場合は提出不要）	標準仕様書	○		着手前・しゅん工時	
	12	工事使用資材製品届	2	記載する主要資材製品は監督員指示 （施工計画書に品質・規格等記載の場合は提出不要）　承諾後1部返却	契約約款第13条 標準仕様書	○		現場搬入前	
	13	施工図	2(1)	関連工事との納まり検討　作成年月日　署名・捺印　承諾後1部返却 標準図、カタログ等で確認できるものは省略　（監督員の協議の上1部のみの提出可）　（承諾後返却）	標準仕様書	○		現場施工前	
	14	納入仕様書	2	JIS、JWWA等により承諾されているものは省略　承諾後1部返却		○		〃	
	15	建設廃棄物処理計画書 建設発生土処分	2	[添付図書] ＣＯＢＲＩＳで作成した再生資源利用計画書(CREDAS様式1)、ＣＯＢＲＩＳで作成した再生資源利用促進計画書(CREDAS様式2)、残土受入承諾書(写)、建設発生土受入地の関係法令に基づく許可証(写)（民間受入地の場合）、建設廃棄物収集運搬及び処分委託契約書(写)、産業廃棄物処分・収集運搬業許可証(写)、建設廃材運搬ルート図 [提示書類] 確認事項（収集運搬業者、処分業者(写)）　承諾後1部返却	豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン第18条	○	○確認事項	搬出前	
	16	アスベスト使用建材事前調査	1	発注者へアスベスト有無の調査結果を書面で説明・提出、現場への掲示	大気汚染防止法第18条の17	○		現場着手前	
工事施工中随時	17	工事下請負届	1	[添付図書]　下請負の内訳（建設業許可登録の有効期限（5年）及び社会保険等の加入状況確認）	契約約款第7条、第7条の2	○		下請工事着手前	
	18	施工体制台帳・施工体系図(写)	1	下請契約を締結する工事 [添付図書]受注工事の契約書の写し、受注者の主任技術者又は監理技術者の資格を証する書面、受注者の主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面、受注者の専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用を証する書面、注文書の写し、請書の写し、下請負金額の内訳、工事請負契約約款または基本契約書等　1部常時現場備え置き 1部控えを監督員に提出	建設業法第24条の7	○		下請負契約に伴い随時	
	19	工事記録（その2）	1	監督員指示物件（建築一式工事は原則設計金額15,000万円以上）（毎週提出）		○		随時	
	20	工事打合簿（提出・承諾・協議等）	2	受注者・発注者の確認印　1部返却		○		〃	
	21	工事進捗月報	2	監督員指示物件（建築一式工事は原則設計金額15,000万円以上、毎月末現在の出来形を翌月3日提出）	契約約款11条	○		毎月	
	22	週間・月間工程表、工種別工程表	1	監督員指示物件		○		随時	
	23	産業廃棄物管理票（マニフェスト）	1	マニフェスト原本、受注者保管			○	しゅん工時、検査時	
	24	マニフェスト管理台帳	1	マニフェスト原本を集計		○		しゅん工時	
	25	特定建設作業実施届出書	1	環境保全課提出（特定建設作業の開始７日前までに）監督員に事前報告	騒音規制法第１４条第１項（第２項）、振動規制法第１４条第１項（第２項）、県民の生活環境の保全等に関する条例第４６条第１項（第２項）		○	届出後、検査時	
	26	その他官公庁届出書類	1	労働基準監督署［特定元方事業開始･適用事業･建設物、機械等設置(足場支保工等)］、水道事業管理者、警察署、市道路部局等　監督員に事前報告	各法令		○	〃	
	27	出荷証明書、規格証明書	1	当該現場にて撮影した材料規格（JIS・JAS等）が証明できる工事写真（品質管理のため全数撮影を必要とする材料（塗料など）以外は抽出で可）がある場合提出不要	標準仕様書	○		しゅん工時	
	28	施工数量調査、出来形報告書	1	外構工事、外壁補修工事等（他監督員指示工種）　・着工前数量確認		○		当工事完了後	
	29	出来形調書(部分竣工又は出来形払い)	3	工事費内訳明細書･計算書、請求書（自社様式）		○		随時	
	30	創意工夫	1	自ら立案実施した創意工夫や地域社会貢献として評価できる事項等を記述し、実施状況が確認できる写真を完了時までに提出	特記仕様書	○		随時	
	31	工事カルテ変更情報（コリンズ）登録	－	工期、主任技術者・現場代理人の変更時及び工事請負金額が500万円未満から500万円以上、500万円以上から500万円未満に変更契約された場合は変更時登録を行う。（登録機関より専任監督員にメール送付され確認できるため、提出・提示なし）	標準仕様書 特記仕様書			変更後営業日10日以内	
	32	休日緊急管理体制届	1	年末年始・夏期・GW（監督員指示）		○		休み7日前	
しゅん工時	33	しゅん工届・請求書	1	請求書（検査合格時　契約約款第33条）	契約規則第19条	○		しゅん工時	
	34	しゅん工図書・施工図製本	1	製本、取扱説明書　（削除）	特記仕様書	○		〃	
	35	工事記録（その1）	1	工事記録（その2）を提出しない工事		○		〃	
	36	工事写真	2	全て電子納品（ＣＤ－Ｒ）　工事記録写真撮影要領参照 ・品質管理写真について、公的機関等で実施された品質証明書を保管整備できる場合は撮影を省略。 ・出来形管理写真について完成後測定可能なものについては、出来形管理状況の分かる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略。 ・監督員が臨場して段階確認した箇所は出来形管理写真の撮影を省略。	特記仕様書	○		〃	
	37	再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書	1	COBRISで作成したCREDAS（様式１、２）打出し　工事登録証明書提出	豊橋市建設副産物リサイクルガイドライン第18条	○		〃	
	38	安全訓練等の実施報告書	1	毎月1回（半日以上の時間）　訓練に使用した資料もは提示 [関連図書]災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ等実施記録、新規入場者教育実施記録	労働安全衛生法		○	しゅん工時、検査時	
	39	各種試験及び測定結果報告書等	1	※１参照　各種保証書を47番に移動による番号整理		○		〃	
	40	仮設水道及び電気使用量報告書	1	監督員又は施設管理者立会い、納付書の写提出		○		〃	
	41	溶融スラグ施工管理台帳	1	コンクリート2次製品（様式１）、舗装（様式２）　溶融スラグ使用については監督員協議		○		〃	

（改　正）　　別紙参考資料2

年度　　工　事　名										
	NO	書　類　名	部数	留意事項	根　拠	提出	提示	提出提示時期	確認
	42	工事カルテ完成実績情報（コリンズ）登録	-	請負金額500万円以上、登録は工事完了後営業日10日以内　「登録のための確認のお願い」は登録機関より専任監督員あてメールにて送付し、登録のための確認をとること。専任監督員は登録確認メールの「登録内容確認書」により内容を確認後、印刷保管する。	標準仕様書 特記仕様書			しゅん工後営業日10日以内	
	43	社内検査報告書	1	専任監督員宛　検査者　捺印　　項目追加		○		しゅん工時	
検査後	44	鍵引渡書写し	1	施設管理者等と受注者の捺印　　施設管理者等へ説明		○		検査後	
検査後	45	各検査手直し工事完了報告書	1	配筋・鉄骨建方・出来形・その他・部分使用・指定部分しゅん工・しゅん工(下検査・本検査)		○		手直し完了後	
検査後	46	各種取扱説明書	1	設備取扱説明書、施設取扱説明書　　留意事項追加		○		検査後	
検査後	47	各種保証書（防水等）	1	10ヵ年・5ヵ年〔3社(元請･下請･メーカー)捺印〕　発注者：市長宛、保証書日付：しゅん工検査合格日		○		随時	

※1　各種試験及び測定結果報告等（建築）

NO	名　　称	部数	留　意　事　項	提出時期	確認
1	基礎杭打工事報告書	1	芯ずれ、高低の現場立会（監督員協議）	当工事完了後	
2	コンクリート配合報告書	2	躯体スランプ・温度補正表共　　承諾後1部返却	当工事着手前	
3	コンクリート圧縮試験成績書	1	基礎・各階・PH等、塩化物含有量成績書 随時報告(脱型、調合管理強度の管理試験用（28日）、圧縮強度推定用（28日及び28日を超え91日以内）)	随時	
4	コンクリート圧縮試験一覧表	1	表紙に社印を押したもの	試験完了後	
5	鋼材検査証明書（鉄筋・鉄骨）	1	JIS製品は原則試験なし（監督員協議）・ミルシートを添付すること　ミルシートと荷札を照合すること	当工事着手前	
6	鉄筋圧接試験成績書	1	コンクリート打設前に合否の確認をすること（超音波探傷試験又は引張試験）	試験完了後	
7	鉄骨各種検査報告書	1	製品検査、超音波探傷検査、建方検査	当検査完了後	
8	耐震補強工事関係報告書	1	接着系アンカー引張試験、グラウト材（圧縮強度試験・コンシステンシー試験･Jロート試験）	試験完了後	
9	木材検査証明書	1	品質証明書(JAS)・目視確認報告書(JAS以外)・含水率検査試験(現場搬入時)結果表・産地指定の場合の証明 含水率試験結果表は搬入ごとに測定した工事写真にかえることができる	材料納入時	
10	化学物質の濃度測定報告書	1	工期内に提出（工期に余裕をもって行なうこと）		

各種試験及び測定結果報告等（電気）

NO	名　　称	部数	留　意　事　項	確認
1	絶縁抵抗値測定記録	1	標準仕様書(電気設備工事編)より5MΩ以上を良とする。	
2	接地抵抗値測定記録	1	・A種　・B種　・C種　・D種	
3	コンセント極性・電圧値測定記録		ｺﾝｾﾝﾄ全数の極性試験を実施。	
4 5	照度測定記録（非常照明を含む）	1	測定高は、教室、会議室、事務室等床面上75cm。 廊下和室等は床面、非常照明はすべて床面とする。	
6	TV電界強度測定記録及び画質	1	写真一枚添付　電解強度測定値の最低箇所の写真を添付する。	
7	放送設備試験結果表	1	アッテネータの調節機能、音量、音質をチェック。	
8	インターホン設備試験結果表	1	呼出音、通話についてチェック。	
9	呼出設備試験結果表	1	動作・表示・音量についてチェック。	
10	機器動作試験結果表	1	（揚水、漏電、警報等）	
11	機器動作試験結果表	1	（防火シャッター、防火扉等）	
12	騒音測定記録	1	自家発電機等。	
13	設備試験結果表	1	電力貯蔵設備、発電設備、通信情報設備等。	
14	LAN試験成績表	1	減衰量(dB)、ｹｰﾌﾞﾙの長さ等チェック。	
15	耐電圧試験記録	1	高圧機器(変圧器,コンデンサなど)、高圧ｹｰﾌﾞﾙ	

各種試験及び測定結果報告等（機械）

NO	名　　称	部数	留　意　事　項	確認
1	総合試運転結果報告書	1	・空調システム　・換気システム　・防災システム　・し尿浄化槽　・ （各種機器故障・運転表示ほか）　事前に要領書提出	
2	機器試運転結果報告書	1	・冷温水発生器　・ボイラー　・空調機器　・冷却塔　・送排風機　・ポンプ　・ブロア ・　・　・　・	
3	機器動作試験	1	・ガス湯沸かし器　・フラッシュ弁　・洗浄タンク　・定水位調整弁　・ボールタップ　・ ・ガス漏れ警報器　・防火防煙ダンパー　・便座　・厨房機器　・　・　・	
4	水圧試験	1	・貯湯タンク　・膨張タンク　・給水管　・揚水管　・給湯管　・消火管　・蒸気管　・　・ ・冷温水管　・冷却水管　・排水管（ポンプアップ）　・　・　・	
5	気密試験	1	・ガス管　・不活性ガス管　・冷媒管　・二酸化炭素消火管　・　・	
6	空気圧試験	1	・油配管　・　・　・　・	
7	通水試験	1	・排水管（器具取付後）　・空調ドレン管　・　・　・	
8	満水試験	1	・高架水槽　・受水槽　・膨張タンク　・還水タンク　・浄化槽　・充水タンク　・ ・排水管（屋内）　・排水管（屋外）　・　・　・	
9	水質試験	1	・給水管端末　・受水槽　・高架水槽　・　・　・	
10	騒音試験	1	・空調（冷暖房）室外機　・　・　・　・	
11	機器設置試験	1	・接着系あと施工アンカー引張試験　・　・　・　・　・	
12	機器絶縁抵抗試験	1	・　・　・　・　・　・	
13	電極棒位置検査報告書	1	・受水槽　・高架水槽　・　・　・　・	

※該当する機器を○で囲む。無い場合は項目を追記する。