電極棒位置検査報告書

年　　月　　日

専任監督員　　様

受注者　　住所

氏名

（法人の場合は名称及び代表者名）

工事名

工事場所

記

電極棒位置検査報告書

受水槽（パネル型）

（槽断面略図）



1. 豊橋市上下水道局給水装置工事設計施工基準による。下表参照（D1φ, A, B, d1φ）
2. 電極棒長さ　　(FLS-4P:E1満水,E2復帰,E3減水(渇水),E4コモン)
   (FLS-5P:E1満水,E2復帰,(E3)減水,(E3-2)渇水,E4コモン)
3. 電極棒セパレーターの確実な取付け
4. 電気設備工事業者との共同運転

基準値

D1φ	A	B	d1φ	備　考
13以下	25以上	25以上	1.4D1φ以上	
20以下	40以上	40以上	1.4D1φ以上	
25以下	50以上	50以上	1.4D1φ以上	
25越え	2.0D1+5以上	3.0D1以上	1.4D1φ以上	

（所属名）
測定者：（氏　名）

立会者：現場代理人

施工寸法

No.	D1φ		A	B	C	d1φ	d2φ	H	h1	h2	E1	E2	E3	E3-2	E4
	主弁	副弁									C-h2	H-	H-	H-	H-50

※FM弁の場合は、A(吐水口空間)は副弁口径、d1φは主弁口径を基準とする。

電極棒位置検査報告書

高架水槽（パネル型）

（槽断面略図）



1. 電極棒長さ　　（FLS-5P：E1満水,E2停止,E3起動,E4減水,E4コモン）
2. 電極棒セパレーターの確実な取付け
3. 電気設備工事業者との共同運転

標準寸法

D1 φ	A	h1	d1 φ	d2 φ	備　考
32	2.0D1+5以上	60	50	40	
40	2.0D1+5以上	60	65	40	
50	2.0D1+5以上	60	80	50 ～ 65	
65	2.0D1+5以上	100	100	50 ～ 65	
80	2.0D1+5以上	100	125	50 ～ 65	

（所属名）
測定者：（氏　名）

立会者：現場代理人

施工寸法

No.	D1 φ	A	C	d1 φ	d2 φ	H	h1	h2	E1 C-h2	E2 C	E3 H-350	E4 H-250	E5 H-50		